

**STUDIO VIESSE**  
**Ingegneri Associati**

Via Silvio Pellico, 12 - 10073 CIRIÉ (TO)  
Tel. 011 9212229 - Fax 011 9224782

Ing. Mario Vaudagna

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

**COMUNE DI**  
**SAN FRANCESCO AL CAMPO**

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E**  
**RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO**  
**DAL CENTRO COMMERCIALE A VIA**  
**DELL'ASSUNTA - 4° LOTTO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Il Committente

**E6**

**CRONOPROGRAMMA**

**DATA**

**FEBBRAIO 2017**

## Cronoprogramma lavori

[illegible]

N.	Descrizione delle fasi	Inizio	Fine	Durata gg. lavorati	Addetti	Uomini/giorno	Totale uomini/giorno
<b>1</b>	<b>1. OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA, SCAVI</b>						
	1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, ecc.	.././2017	.././2017	2,00	2	4,00	14,00
	1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza	.././2017	.././2017	2,00	2	4,00	
	1c) Tracciamento con rimozione pannelli, paline, ecc	.././2017	.././2017	2,00	3	6,00	
<b>2</b>	<b>2. SCAVI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI</b>						
	2a) Demolizione spallette, ponticelli, ecc	.././2017	.././2017	3,00	2	6,00	40,00
	2b) Scavo in trincea	.././2017	.././2017	10,00	3	30,00	
	2c) Trasporto a discarica	.././2017	.././2017	4,00	1	4,00	
<b>3</b>	<b>3. REALIZZAZIONE TUBAZIONI E POZZETTI</b>						
	3a) Costruzione tubo acque bianche con sottofondo e rinfanco cls	.././2017	.././2017	14,00	2	28,00	72,00
	3b) Costruzione pozzetti e camerette e relativi allacci	.././2017	.././2017	8,00	3	24,00	
	3c) Fornitura e posa chiusini e griglie	.././2017	.././2017	4,00	2	8,00	
	3d) Predisposizione cavidotti e plinti per pali	.././2017	.././2017	4,00	3	12,00	
<b>4</b>	<b>3. MARCIAPIEDI E OPERE STRADALI</b>						
	4a) Rinterro e formazione rilevato	.././2017	.././2017	3,00	2	6,00	66,00
	4b) Fornitura e posa di cordoli in cemento	.././2017	.././2017	8,00	2	16,00	
	4c) Formazione sottofondo in misto cementato	.././2017	.././2017	5,00	2	10,00	
	4d) Pavimentazione marciapiedi in mattonelle autobloccanti	.././2017	.././2017	10,00	2	20,00	
	4e) Ripristino pavimentazione lato esterno cordolo	.././2017	.././2017	5,00	2	10,00	
	4f) Ripristino segnaletica	.././2017	.././2017	2,00	2	4,00	
<b>5</b>	<b>5. OPERE FINALI</b>						
	5a) Opere di sistemazione finale, riposizionamenti eventuali et c.	.././2017	.././2017	5,00	2	10,00	19,00
	5b) Pulizia e smontaggio cantiere	.././2017	.././2017	3,00	3	9,00	
<b>Durata del lavoro in uomini/giorno=</b>							<b>211,00</b>